



تقرير تقدم تنفيذ المساعدات الموظفة للسنة المنقضية (SQD n-1)

1- معطيات عامة بخصوص البلدية :

- أ- إسم البلدية : برقو
- ب- الموقع الجغرافي للبلدية: تنتمي مدينة برقو إلى الشمال الغربي من البلاد التونسية وبالتحديد إلى ولاية سليانة.
- تقع مدينة برقو على الطريق الوطنية رقم 4 التي تربط بين تونس سليانة عبر الفحص
- فمسافة تونس برقو 107 كلم.
- برقو سليانة : 18 كلم
- برقو الفحص : 47 كلم
- ج- عدد السكان بالبلدية : حوالي 12500 نسمة

2- معطيات بخصوص الحي الشعبي المعني:

- أ – وصف الحي المعني بالتدخل: حي شعبي ذات كثافة سكنية مرتفعة جل المتساكنين من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط يضم مدرسة ابتدائية ومركب طفولة وقطعة أرض مخصصة لبناء دار للثقافة (في طور الدراسات).
- ب – الموقع الجغرافي للحي بالبلدية: يقع الحي شمال شرق المنطقة البلدية محاذي للطريق الوطنية من الناحية القبليّة
- ج- عدد السكان بالحي المعني: حوالي 3470 نسمة
- ت – النسبة المئوية لسكان الحي من سكان البلدية: 57.83 %

3- معطيات بخصوص كل حي معني بالتدخل، خلال مرحلة البرمجة:

- أ – وصف الحي المعني بالتدخل: حي شعبي ذات كثافة سكنية مرتفعة جل المتساكنين من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط يضم مدرسة ابتدائية ومركب طفولة وقطعة أرض مخصصة لبناء دار للثقافة (في طور الدراسات).
- ب – المبلغ المالي المخصص للمشروع: 1400 أد
- ت- الخطة التمويلية للمشروع بما فيها المساعدة الموظفة: 1400 أد مساعدة موظفة



ث- رزنامة الإنجاز المبرمجة: بداية الاشغال 2019/11/28 إلى 2020/06/26

ج - عدد سكان الحي المتوقع انتفاعهم بالمشروع: حوالي 3470 نسمة

ح - الصنف البيئي والاجتماعي للمشروع صنف C

4- معطيات بخصوص كل حي معني بالتدخل، خلال مرحلة الإعداد:

أ - تاريخ إيداع الدراسات الأولية للمشروع لدى الصندوق: تم إنجاز المطلوب

ب - مبلغ المساعدة غير الموظفة المخصصة للمشروع والتي تم إعلام البلدية بها إثر جلسة اللجنة الوزارية (31 جويلية 2019): 1400 أد

ت- تاريخ الجلسة العمومية الخاصة بالحي مع ذكر أهم نتائجها: تم تنظيم جلسة عمومية يوم 2017/11/29 امام المدرسة الابتدائية بحي المنجي سليم ببرقو وعلى اثره تم الإتفاق بالإجماع على مكونات المشروع على النحو التالي 1- تعبيد الطرقات 2- تعصير شبكة التنوير 3 - مد الارصفة وتبليطها 4- تصريف مياه الامطار

ث - ذكر الإجراءات البيئية والاجتماعية التي تم إقرارها: تم إدراج احترام القواعد العامة للحماية البيئية والاجتماعية ضمن كراس الشروط .

ج - تاريخ موافاة الصندوق بالدراسات الفنية الخاصة بالمشروع: تم إنجاز المطلوب

ح- الطرق المعتمدة للمنافسة ولإسناد الصفقات (التواريخ والإجراءات): تم إعلان طلب عروض

خ- نتائج الإعلان عن المنافسة (أسماء المقاولات التي تم اختيارها ومبالغ الصفقات): 1282 دأ SOITE

د- مبلغ المساعدة الموظفة المبرمجة لفائدة المشروع ببرنامج الاستثمار السنوي للسنة المنقضية (n-1): 1850 أد

ذ- مبلغ المساعدة الموظفة المعلن عليه بتاريخ 31 جانفي (n-1) أو 15 فيفري (n-1) : 1850 أد

5- معطيات بخصوص كل حي معني بالتدخل، خلال مرحلة الإنجاز:

أ - المبلغ الذي تم إعطاء الإذن بدفعه بعنوان المشروع خلال السنة المنقضية (n-1): 1400 أد

ب - المبلغ الذي تم تحويله من طرف الصندوق لفائدة البلدية بعنوان المشروع والذي تم دفعه للمقاولات الموكول لها تنفيذ المشروع خلال السنة المنقضية (n-1): لاشيء د



ت- وصف تقدم إنجاز الأشغال الخاصة بالمشروع مع تفسير أسباب التأخير أو ارتفاع كلفة المشروع إن وجدا مع ذكر الرزنامة الجديدة للإنجاز و/أو خطة التمويل الجديدة: عي شلا

ث - وصف إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية التي تم وضعها فعليا ومقارنتها بتلك التي كانت مبرمجة أوليا وتفسير التغييرات إن وجدت: تم إدراج احترام القواعد العامة للحماية البيئية والاجتماعية ضمن كراس الشروط .

ج - عدد السكان المنتفعين فعليا بالمشروع: 3470 نسمة

ح- النسبة المئوية للنساء المنتفعات فعليا بالمشروع مقارنة بالعدد الجملي للمنتفعين: 54 %

على مستوى البلدية :

خ - طول الطرقات البلدية المبرمجة بالمنطقة البلدية: 14.524 كم

د - طول الطرقات البلدية المعبدة: 12.277 كم

على مستوى الحي :

ذ - طول الطرقات المبرمجة بالمنطقة البلدية داخل الحي المعني: 1.782 كم

ر - طول الطرقات المعبدة بالحي قبل المشروع: حوالي 5.00 كم

ز - طول الطرقات التي تم تعبيدها بالحي في إطار المشروع: أشغال متواصلة

رئيس البلدية

نورالدين الكامل